

SISTEMI TERRITORIALI S.p.A.

Sede Legale – P.zza G. Zanellato, 5 – 35131 Padova

Uffici Navigazione Interna – Viale delle Industrie, 55 – 45100 Rovigo

Capitale Sociale € 6.152.325,00 i.v.

Registro Imprese di Padova e Codice Fiscale 06070650582

Partita I.V.A. 03075600274

LAVORI: Intervento di somma urgenza per il ripristino della navigabilità dello sbocco a mare (bocca sud) del porto di Pila in comune di Porto Tolle (RO) – MARZO 2018.

IMPRESA: NORDIO ITALO & C. s.n.c. di Nordio Giuliano & F.lli, Via S. Marco n° 688, Chioggia (VE).

CONTRATTO: Verbale di Somma Urgenza in data 22/03/2018 e Ordine di Servizio n° 1 in data 23/03/2018.


L'importo presunto dei lavori ammonta ad € 102.200,00+IVA al netto del ribasso d'asta del 20,40%, comprensivo di € 1.400,00 per oneri per la sicurezza aziendali oltre ad € 2.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 28 (ventotto) del mese di marzo, presso la sede degli Uffici Navigazione Interna di Rovigo, il sottoscritto Direttore Lavori e CSE geom. Egidio Pivaro, giusta nomina del 27/03/2018 prot. 5356,

Premesso che:

- con verbale di apertura prot. n. 5043 del 22/03/2018 veniva proposta alla Direzione Generale di assegnare i suindicati lavori alla Ditta NORDIO ITALO & C. s.n.c. di Nordio Giuliano & F.lli, Via S. Marco n° 688, Chioggia (VE) C.F. e P.I. 02543900274 per un importo di € 5,01/mc (compresi € 0,07/mc per oneri della sicurezza) + IVA al netto del ribasso offerto del 20,40% determinato sul prezzo posto a base di ricerca informale di mercato di € 6,30/mc;



- l'importo presunto dei lavori ammonta ad € 102.200,00+IVA al netto del ribasso d'asta del 20,40%, comprensivo di € 1.400,00 per oneri per la sicurezza aziendali oltre ad € 2.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- in data 22/03/2018 è stato redatto dal Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Ing Alessandro Bonvicini, il Verbale di Somma Urgenza per l'intervento di cui trattasi;
- in data 23/03/2018 è stato redatto dal Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Ing Alessandro Bonvicini, l'ordine Ordine di Servizio n° 1 inerente l'intervento, sottoscritto dalle parti;

ciò premesso, previo avviso dato dal Direttore Lavori, per le vie brevi, sono intervenuti sul luogo i Signori:

- Geom. Egidio Pivaro - Direttore Lavori della Sistemi Territoriali S.p.a.
- Rag. Pierpaolo Nordio – Legale Rappresentante della Ditta NORDIO ITALO & C. s.n.c. di Nordio Giuliano & F.lli.

Alla presenza continua degli intervenuti si è proceduto alla verifica dei lavori di cui trattasi.

Si è pertanto verificato con la scorta delle planimetrie delle aree di lavoro, le sezioni relative al rilievo batimetrico del 27/03/2018, la corrispondenza tra i dati dello stesso e le attuali condizioni e circostanze locali, valutandone la fattibilità e l'eseguibilità. E' stato indicato il sito d'impianto e l'ubicazione dell'opera da eseguire sulle quali sono stati forniti ampi chiarimenti sulle modalità esecutive.


Il volume riscontrato dal sopracitato rilievo è di circa mc. 20.000,00.

Si dichiara inoltre che lo stato dell'area su cui devono essere eseguite le opere è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Prima di dare inizio ai lavori l'Impresa dovrà:

- a) accertare l'eventuale presenza di collegamenti elettrici e telefonici, condotte idriche, fognature, ecc;
- b) nominare il proprio Responsabile delle Sicurezza;
- c) trasmettere alla Stazione Appaltante la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici.

Si è proceduto anche alla illustrazione della documentazione relativa alle valutazioni dei rischi connessi alla sicurezza provvedendo alla elencazione essenziale delle misure e




circostanze possibili.

Il Rag. Pierpaolo Nordio, nella qualità summenzionata, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti all'esecuzione dei lavori e degli obblighi accollati all'Impresa del precitato Ordine di Servizio e di accettare la consegna dei lavori come sopra effettuata senza sollevare riserva od eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti i lavori, come da offerta economica, in giorni 12 (dodici) naturali e consecutivi, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il 08/04/2018, salvo il verificarsi di condizioni meteomarine tali da pregiudicare gli eventuali lavori già eseguiti e/o il rallentamento delle lavorazioni stesse.

L'impresa NORDIO ITALO & C. s.n.c.

(Rag. Pierpaolo Nordio)



NORDIO ITALO & C. s.n.c.
di Nordio Giuliano & F.lli
SOTTOMARINA (VE)

Il Direttore dei Lavori e CSE

(Geom. Egidio Pivaro)



Visto:

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Dott. Ing. Alessandro Bonvicini)

