

## SISTEMI TERRITORIALI S.p.A.

Sede Legale – P.zza G. Zanellato, 5 – 35131 Padova  
Direzione Esercizio Ferroviario – Viale degli Alpini, 23 – 35028 Piove di Sacco (PD)  
Capitale Sociale € 6.152.325,00 i.v.  
Registro Imprese di Padova e Codice Fiscale 06070650582  
Partita I.V.A. 03075600274

\*\*\*\*\*

*LAVORI: Settori speciali – Procedura aperta per l'esecuzione dei lavori e delle forniture relativi agli interventi di ammodernamento della linea ferroviaria Adria-Mestre – Eliminazione dei punti critici - Intervento 8.1 – Variante S.P.14 – Circonvallazione di Bojon (VE) - Legge 611/96 – D.Lgs. 422/97  
CIG 68547438DD*

*IMPRESA: A.T.I. CLEA S.C. - Via Roma, 26/C - 30010 Campolongo Maggiore (VE) – CF/P.IVA 00166600270 (Capogruppo/Mandataria) - CM INFRASTRUTTURE S.R.L. - Vicolo 1° Maggio, 5 - 30010 Campolongo Maggiore (VE) - CF/P.IVA 00285960209 (Mandante)*

*CONTRATTO: In fase di definizione - CIG 68547438DD*

*IMPORTO COMPLESSIVO € 682.011,97 di cui € 9.529,69 per oneri relativi alla sicurezza.*

\*\*\*\*\*

### **PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE DELLA PERMANENZA DELLE CONDIZIONI DI CANTIERABILITA' E CONSEGNA PARZIALE DEI LAVORI IN VIA DI URGENZA**


(art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

\*\*\*\*\*

L'anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 26 (ventisei) del mese di luglio, il sottoscritto Direttore Lavori ing. Andrea Zanisi, giusta nomina da parte del Direttore Generale di Sistemi Territoriali S.p.A. del 20/10/2016 prot. 19656,

Premesso che:

- per dare corso all'affidamento dell'appalto indicato in oggetto, si è proceduto a bandire una procedura aperta nel corso della quale, con verbale di gara del 10/05/2017, si è proposta l'aggiudicazione al R.T.I. formato da CLEA S.C. (Capogruppo-Mandataria) e CM INFRASTRUTTURE S.R.L. (Mandante);
- alla data odierna non sono ancora pervenute alla Scrivente le informazioni antimafia relative alla Mandante CM INFRASTRUTTURE S.R.L., richieste in data 07/06/2017, e







pertanto non è stato possibile procedere alla formalizzazione del Contratto;

- ai sensi dell'art. 88 del D. Lgs. n°159 del 06/09/2011, il quale consente nei casi di urgenza di procedere alla consegna dei lavori anche in assenza delle comunicazioni antimafia, il giorno 17/07/2017 con prot. 13350 è stata formalizzata la determina di aggiudicazione definitiva efficace, con esplicita autorizzazione a procedere in tal senso;

ciò premesso, sono intervenuti presso la sede di Rovigo i Signori:

- Ing. Andrea Zanisi - Direttore Lavori e CSE per conto di Sistemi Territoriali S.p.A.
- Ing. Antonio Cusinato della Società CLEA S.C., in qualità di rappresentante della mandataria;
- Sig. Mauro Spolador della società CM INFRASTRUTTURE S.R.L., in qualità di rappresentante della mandante
- Ing. Alessandro Bonvicini – Responsabile Unico del Procedimento per conto di Sistemi Territoriali S.p.A..


Quanto sopra premesso, alla presenza continua degli intervenuti, previo sopralluogo congiunto sul sito dei lavori, si è proceduto alla constatazione dell'assenza cause ostative all'avvio dei lavori ed al permanere delle condizioni di cantierabilità.

Si è verificato con la scorta del progetto esecutivo, la corrispondenza tra i dati dello stesso e le attuali condizioni e circostanze locali, eseguendo i necessari accertamenti e ricognizioni. Sono stati indicati i siti interessati e l'ubicazione delle varie attività da eseguire.

**Con riferimento alle attività progettualmente previste si procede pertanto alla consegna dei lavori limitatamente alle attività propedeutiche di tracciamento di dettaglio e sistemazione dei caposaldi, pulizia delle aree per mezzo di sfalci e/o scotici, verifica eventuali interferenze sottoservizi e approntamento cantiere.**

Prima di dare inizio ai lavori l'Impresa dovrà:

- a) accertare l'eventuale presenza di sottoservizi interferenti;
- b) nominare il proprio Responsabile della Sicurezza;
- c) presentare, per l'approvazione del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione/Direttore dei Lavori, il Piano Operativo di Sicurezza relativo alle attività di cui trattasi;
- d) trasmettere al Direttore dei lavori il cronoprogramma dei lavori;

Antonio Cusinato  






e) trasmettere alla Stazione Appaltante la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici.

Si è proceduto anche alla illustrazione della documentazione relativa alle valutazioni dei rischi connessi alla sicurezza provvedendo alla elencazione essenziale delle misure e circostanze possibili.

Gli intervenuti in rappresentanza dell'ATI Appaltatrice, nelle qualità summenzionate, dichiarano di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti all'esecuzione dei lavori e degli obblighi accollati all'Impresa e di accettare la consegna parziale dei lavori senza sollevare riserva od eccezione alcuna **restando inteso che il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in giorni 80 (in lettere ottanta) naturali e consecutivi decorrerà dalla data del verbale di consegna definitiva.**

Si stabilisce che, nell'ipotesi di mancata stipula del contratto, si terrà conto solo di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore, per rimborsare le relative spese.

Con la sottoscrizione del Contratto d'Appalto decadranno le riserve di legge di cui al presente verbale che, redatto in duplice esemplare, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.


Rovigo, il 26/07/2017.

L'Appaltatore


(A.T.I. CLEA S.C.

CM INFRASTRUTTURE S.R.L.)

(Ing. Antonio Cusinato)



(Sig. Mauro Spolador)



Il Direttore dei Lavori

(Ing. Andrea Zanisi)



Il RUP

(Ing. Alessandro Bonvicini)

