

SISTEMI TERRITORIALI S.p.A.

Sede Legale – P.zza G. Zanellato, 5 – 35131 Padova

Uffici Navigazione Interna – Viale delle Industrie, 55 – 45100 Rovigo

Capitale Sociale € 6.152.325,00 i.v.

Registro Imprese di Padova e Codice Fiscale 06070650582

Partita I.V.A. 03075600274


**Accordo Quadro relativo alla realizzazione di interventi periodici di
risezionamento della "Bocca sud" della laguna di Barbamarco, in
comune di Porto Tolle (RO), per garantire l'accessibilità delle
imbarcazioni al porto peschereccio di Pila - anni 2018-2020 - secondo
disciplina del D.P.R. 207/10 e s.m.i. per le parti ancora applicabili, e
D.Lgs. 81/08.**

CIG 7624011CE5 CUP G86H18000100002

CONTRATTO DELL'ACCORDO QUADRO in corso di stipula -
Importo complessivo € 419.598,34 al netto del ribasso d'asta dello
15,912% e comprensivo degli Oneri per la Sicurezza non soggetti a
ribasso d'asta pari ad Euro 8.197,80, gli oneri della sicurezza cd "da
rischio specifico o aziendale" pari ad Euro 5.870,00 e i costi della
manodopera pari ad Euro 98.750,00

IMPRESA: ANESE S.R.L. - VIA CAVANELLA 771 – 30023
CONCORDIA SAGITTARIA (VE) - C.F. E P.IVA 01848780274

STI
SAGITTARIA (VE)
C.F. e P.IVA 01848780274



LAVORI: INTERVENTO N. 1 ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PERIODICI DI RISEZIONAMENTO DELLA "BOCCA SUD" DELLA LAGUNA DI BARBAMARCO, IN COMUNE DI PORTO TOLLE (RO), PER GARANTIRE L'ACCESSIBILITA' NAUTICA AL PORTO PESCHERECCIO DI PILA. ANNI 2018-2020 - **PROGETTO ESECUTIVO n°168/1 – Agosto 2018**

Stampa circolare con dati: 11/11/2018, 18:00, 184878627A, ANESE S.R.L., P.IVA 0184878627A, 180943 - Porto Tolle (RO)

CONTRATTO APPLICATIVO: In corso di stipula - Importo complessivo € 144.301,05 al netto del ribasso d'asta dello 15,912%, di cui per lavori € 141.961,57 ed € 2.339,05 per Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI IN VIA D'URGENZA

(art. 5 del D.M. 49/2018 . art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e smi)

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 11 (undici) del mese di dicembre, il sottoscritto Direttore dei Lavori Geom. Egidio Pivaro, giusta nomina del 14/09/2018 prot. 15906

Premesso che:


- In data 08/11/2018 sono stati affidati i lavori relativi all'oggetto indicato alla ditta ANESE S.R.L. con determina prot. 19641 del 08/11/2018;
- Lo schema di contratto, all'art. 6 comma 6.2 e il Capitolato Speciale d'Appalto all'art. 12 comma 1, prevedevano la possibilità di dar corso alla consegna delle attività in via di urgenza nelle more della stipula del Contratto dell'Accordo Quadro;

Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in blue ink.

- Il contratto dell'Accordo Quadro è in corso di stipula
- il sopraccitato contratto ha ad oggetto la realizzazione di interventi periodici di risezionamento della "Bocca sud" della laguna di Barbamarco, in comune di Porto Tolle (RO), per garantire l'accessibilità delle imbarcazioni al porto peschereccio di Pila nel periodo ricompreso tra l'anno 2018 e l'anno 2020 per l'importo di € 419.598,34, al netto del ribasso d'asta del 15,912% e comprensivo degli Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad Euro 8.197,80, gli oneri della sicurezza cd "da rischio specifico o aziendale" pari ad Euro 5.870,00 e i costi della manodopera pari ad Euro 98.750,00;
- le opere oggetto dell'Accordo Quadro saranno avviate nel periodo di validità dell'accordo stesso sulla base di singoli progetti esecutivi via via redatti da Sistemi Territoriali S.p.A. mediante la stipulazione di singoli contratti applicativi o qualora ricorrano condizioni di urgenza, sulla semplice comunicazione di Sistemi Territoriali S.p.A. come previsto nelle premesse dello schema di contratto dell'Accordo Quadro;
- nell'ambito di tali lavori ricadono gli interventi di cui in epigrafe, affidati alla suddetta DITTA, il cui relativo contratto applicativo è in corso di perfezionamento, per l'importo di € 144.301,05 al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad € 2.339,49;
- i lavori in oggetto, definiti come INTERVENTO N. 1 dell'Accordo Quadro, sono relativi agli interventi di ACCORDO QUADRO PER


AVV. 571
VIA ... 771
... (VE)
... 0421.768.880
... 2750274



LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PERIODICI DI RISEZIONAMENTO DELLA "BOCCA SUD" DELLA LAGUNA DI BARBAMARCO, IN COMUNE DI PORTO TOLLE (RO), PER GARANTIRE L'ACCESSIBILITA' NAUTICA AL PORTO PESCHERECCIO DI PILA. ANNI 2018-2020 - **PROGETTO ESECUTIVO n°168/1 – Agosto 2018;**

- le opere possono riassumersi come appresso, salvo quelle speciali prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori:
 - 1 Scavo di sbancamento di materie di qualsiasi natura e consistenza eseguito in ambito marittimo con l'impiego di mezzi meccanici adeguati (motobarca con escavatore, draga autocaricante o altro mezzo idoneo), da eseguirsi secondo le sagome di progetto, profilatura e sagomature delle scarpate, nonchè il carico, trasporto e scarico del materiale scavato alla radice del molo nord. L'accesso alla zona di scarico da parte dei natanti di trasporto dovrà avvenire a cura e spese della ditta incaricata.
 - 2 Ripresa e stesa in opera del materiale di scavo nell'area di deposito indicata in progetto, nell'ambito di 300,00 – 1.000,00 m. dal sito di deposito. Le lavorazioni comprendono la formazione di arginelli di contenimento anche in più fasi, eseguita con mezzo meccanico (pala, ruspa, escavatore, o altra metodologia a scelta dell'esecutore) secondo sagoma e quote indicate dalla D.L..
- Il progetto dell'INTERVENTO N. 1 è stato verificato e validato in data 29/08/2018.

ANISS S.r.l.
Via Cavigliola
00197 ROMA (RM)
Tel. 06 49421094
Fax 06 49421095
C.A.B. 01248760278



- sussistono i presupposti di urgenza per dare corso immediato alle attività in pendenza della sottoscrizione del contratto dell'Accordo Quadro e del Contratto Applicativo ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
- nello specifico, l'esecuzione d'urgenza è motivata dalla necessità di ripristinare la sicurezza della navigazione dell'uscita a mare in continuità con quanto parzialmente realizzato con l'intervento di Somma Urgenza dell'ottobre 2018.
- Ciò premesso, previo avviso dato dal Direttore dei Lavori, per le vie brevi, sono intervenuti sul luogo i Signori:
 - Geom. Egidio Pivaro – Direttore dei Lavori della società Sistemi Territoriali S.p.a.
 - Geom. Milco Anese - Legale Rappresentante della ditta ANESE S.r.l. nel seguito denominato “Appaltatore”.

Alla presenza continua degli intervenuti, si è proceduto alla consegna dei lavori di che trattasi, attenendosi alle prescrizioni degli art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Si è pertanto verificato, sulla scorta del progetto suindicato, la corrispondenza tra i dati del progetto e le attuali condizioni e circostanze locali, eseguendo accertamenti di misure, tracciamenti e ricognizioni. E' stato indicato il sito dell'impianto, l'ubicazione degli scavi da eseguire, le aree di deposito dei materiali di scavo sulle quali sono stati forniti ampi chiarimenti in relazione specialmente alla materiale struttura delle opere ed alla eventuale qualità dei materiali da impiegare.

Si dichiara inoltre che lo stato dell'area su cui devono essere eseguite

777 srl
Via ... Pa, 771
... (VE)
...
...
...



le opere è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dei lavori.

Prima di dare inizio ai lavori l'Appaltatore dovrà:

- A. nominare il proprio Responsabile delle Sicurezza;
- B. trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, il piano operativo della sicurezza POS;
- C. trasmettere alla Stazione Appaltante la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici;
- D. trasmettere alla Stazione Appaltante l'elenco del personale che verrà impiegato e dei mezzi d'opera;
- E. apporre i cartelli di cantiere.

Si è proceduto anche alla illustrazione della documentazione relativa al dettato del piano di sicurezza provvedendo alla elencazione essenziale delle misure e circostanze previste dal piano.

Il Geom. Milco Anese della ditta ANESE S.R.L., nella qualità summenzionata, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti all'esecuzione dei lavori e degli obblighi accollati all'Impresa dal precitato contratto di Accordo Quadro e di accettare la consegna dei lavori come sopra effettuata senza sollevare riserva od eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti i lavori stabilito in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, a partire dalla data di emissione dell'ordinanza da parte della Capitaneria di Porto competente.

Resta altresì stabilito che il pagamento della prima rata di acconto non potrà essere effettuata se non dopo l'approvazione del contratto dell'Accordo Quadro e del relativo Contratto Applicativo riguardante il

STAZIONE APPALTANTE
Capitaneria di Porto
C/O. S. M. V. A. S. P.
01/07/2014



presente appalto e gli atti non siano stati registrati agli effetti fiscali, ove del caso.

Con la sottoscrizione del Contratto dell'Accordo Quadro e del successivo Contratto Applicativo decadranno le riserve di legge di cui al presente verbale.

Del che si è redatto in triplice esemplare il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

Fermo il resto.

Rovigo, 11/12/2018

Il Direttore dei Lavori

Appaltatore

Sistemi Territoriali S.p.A.

ANESE S.R.L. srl

Geom. Egidio Pivaro

Geom. Milco Anese

Visto Il Responsabile del Procedimento

Sistemi Territoriali S.p.A.

Dott. Ing. Alessandro Bonvicini